

ВРУЧИТЬ
НЕМЕДЛЕННО

ПРОТОКОЛ

совещания у Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации
Д.Н.КОЗАКА

г. Сочи

от 12 июля 2013 г. № ДК-П9-156пр

Присутствовали:

заместитель Министра регионального развития Российской Федерации	- Ю.У.Рейльян
заместитель Министра транспорта Российской Федерации	- Н.А.Асаул
заместитель Министра энергетики Российской Федерации	- А.В.Черезов
заместитель руководителя ФМС России	- В.А.Лянной
заместитель руководителя Ростехнадзора	- А.В.Трембицкий
заместитель руководителя Росимущества	- П.А.Потапов
заместитель руководителя Росморречфлота	- В.Н.Вовк
и.о. директора Департамента государственной политики и регулирования в фере окружающей среды Минприроды России	- Р.З.Рабаданов
начальник Департамента по материально- техническому и медицинскому обеспечению МВД России	- С.А.Сергеев
врио начальника УБКМ МВД России	- А.И.Гусев
советник Министра спорта Российской Федерации	- Ю.В.Мелешков

- руководитель управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея - Р.А.Молдованов
- глава администрации (губернатор) Краснодарского края - А.Н.Ткачев
- первый заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края - Д.Х.Хатуов
- заместители главы администрации (губернатора) Краснодарского края - Н.В.Бутурлакин,
В.А.Лукоянов,
А.А.Саурин
- глава администрации г. Сочи - А.Н.Пахомов
- первый заместитель главы администрации г. Сочи - А.Н.Рыков
- президент АНО "Оргкомитет "Сочи 2014" - Д.Н.Чернышенко
- первый вице-президент АНО "Оргкомитет "Сочи 2014" - Т.С.Доброхвалова
- старший вице-президент АНО "Оргкомитет "Сочи 2014" - С.А.Суханов
- президент ГК "Олимпстрой" - С.А.Гапликов
- первый вице-президент ГК "Олимпстрой" - Х.Д.Мавляров
- вице-президенты ГК "Олимпстрой" - В.В.Прядеин,
А.В.Горностаев, Г.С.Губин,
Н.И.Грязнов, А.Н.Комаров,
К.А.Мартынюк, А.П.Диянов
- вице-президент ОАО "РЖД" - О.В.Тони
- председатель совета директоров ОАО "Красная поляна" - С.К.Кузнецов
- генеральный директор ООО "Фирма "Альпика-Сервис", заместитель генерального директора ОАО "Газпром социнвест" - В.С.Макаренко

- председатель попечительского совета
ООО "Инвестиционно-строительная
компания "Славобласть" - М.С.Степанянц
- генеральный директор
АНО "Транспортная дирекция Олимпийских
игр" - А.В.Жуков
- заместитель генерального директора
ФГУП РАМИ "РИА Новости" - С.В.Фролов
- и.о генерального директора
ФГУП "Росморпорт" - А.В.Тарасенко
- генеральный директор АНО "Агентство
по проведению Церемоний" - А.С.Насоновский
- директор департамента инфраструктуры
Внешэкономбанка - Ю.В.Сурков
- генеральный директор ОАО "Центр передачи
технологий строительного комплекса
Краснодарского края "Омега" - В.Ш.Абулгафаров
- заместитель председателя Правления
ОАО "ФСК ЕЭС" - Д.М.Гуревич
- генеральный директор ОАО "Кубаньэнерго" - А.И.Гаврилов
- заместитель генерального директора
ОАО "Россети" - А.В.Демидов
- заместитель директора ФГБУ "Сочинский
национальный парк" - А.А.Семиколенов
- генеральный директор ОАО "Сочи-Парк" - В.А.Трукшин
- первый заместитель генерального директора
ОАО "СовКомФлот" - И.В.Тонковидов
- генеральный директор ОАО "Сочинский
морской торговый порт" - В.Ф.Деркунов

- заместитель генерального директора -
исполнительный директор ООО "Компания
по девелопменту горнолыжного курорта
"Роза Хутор" - Н.Н.Шленцов
- генеральный директор
ООО "НПО "Мостовик" - О.В.Шишов
- генеральный директор
ЗАО "Санаторий "Золотой колос" - Г.М.Ватьян
- генеральный директор
ООО "Коттон Вэй Юг" - А.В.Уткин
- генеральный директор ООО НАДЕЖДА+Н" - Г.В.Плотников
- директор филиала ООО "Акинава" -
СНТ "Подмосковье" - Л.В.Алексейченко
- генеральный директор ООО "Сочи-Плаза" - Е.З.Каплун
- директор Кавказского филиала
ОАО "Мегафон" - С.А.Фролов
- первый заместитель генерального директора
ОАО "РЖДстрой" - С.В.Соловьев
- советник генерального директора
ОСАО "Ингосстрах" - А.А.Баланцев
- ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации,
органов исполнительной власти
и организаций - Д.Б.Аратский,
И.А.Белавинцев,
А.В.Головнев,
Н.А.Григорьева,
М.С.Кононенко,
С.Д.Лебедев, Н.Лукич,
А.В.Мохна, К.Ф.Петров,
О.В.Правосуд,
В.В.Сандурский,
А.Н.Семенчишин,
С.В.Сергеев,
А.В.Синева, С.Н.Судаков,
В.В.Ткаченко,
А.Г.Шаповалов
-

I. Об исполнении Плана-графика строительства олимпийских объектов и реализации связанных с ним мероприятий по состоянию на 10 июля 2013 г.

(Гапликов, Рейльян, Козак)

1. Принять к сведению доклад ГК "Олимпстрой" (С.А.Гапликова) по данному вопросу.

II. О мерах по прекращению и компенсации нарушений установленных Планом-графиком строительства олимпийских объектов сроков проектирования и строительства олимпийских объектов

(Рейльян, Гапликов, Козак)

1. Принять к сведению доклад Минрегиона России (Ю.У.Рейльяна) по данному вопросу.

2. Органам исполнительной власти и организациям - ответственным исполнителям Программы строительства олимпийских объектов, а также подрядным организациям ГК "Олимпстрой" (по списку) до 25 июля 2013 г. заключить в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № ДК-П9-8129 (пункт 1) с ГК "Олимпстрой" соглашения о финансовых гарантиях устранения допущенных по состоянию на 10 июля 2013 г. нарушений сроков проектирования и строительства соответствующих олимпийских объектов.

3. Разрешить ГК "Олимпстрой" заключить до 25 июля 2013 г. с органами исполнительной власти и организациями - ответственными исполнителями Программы строительства олимпийских объектов, а также подрядными организациями ГК "Олимпстрой" (по списку) на основании их обращений дополнительные соглашения к Соглашениям об организации строительства олимпийских объектов и к Соглашениям об осуществлении контроля за строительством олимпийских объектов, предусматривающие возможность уменьшения на 80 процентов размеров неустоек, начисленных по состоянию на 12 июля 2013 г. в связи с невыполнением сторонами взаимных обязательств по проектированию и строительству олимпийских объектов, при условии устранения допущенных по состоянию на 12 июля 2013 г. нарушений в сроки, установленные указанными дополнительными соглашениями, на условиях, установленных поручением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. № ДК-П9-96пр (пункт 2).

4. Минрегиону России (И.Н.Слюняеву), ГК "Олимпстрой" (С.А.Гапликову), АНО "Оргкомитет "Сочи 2014" (Д.Н.Чернышенко) до 19 июля 2013 г. представить предложения о допустимости предложенных ответственными исполнителями и подрядными организациями ГК "Олимпстрой" в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела сроков ввода в эксплуатацию олимпийских объектов (в случае поступления таких предложений).

5. Минрегиону России (И.Н.Слюняеву) обеспечить комиссионное расследование в порядке, установленном поручением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № ДК-П9-129пр (пункт 3, раздел II), в отношении:

олимпийских объектов, предусмотренных пунктами 235 (подпункты 1.47.11 ("Внешние сети электро-, тепло-, водо- и газоснабжения котельной № 11"), 1.73 ("Полигон твердых бытовых отходов в Лазаревском районе")) и 182 ("Санаторий "Золотой колос" на 300 номеров в Хостинском районе") Программы строительства олимпийских объектов, а также

олимпийских объектов, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего раздела, в случае неподписания ответственными исполнителями Программы строительства олимпийских объектов, а также подрядными организациями ГК "Олимпстрой" соответствующих дополнительных соглашений до 25 июля 2013 г.

Результаты расследований представить в Правительство Российской Федерации до 10 августа 2013 г.

III. О размещении выработанных грунтов в рамках реализации Общей схемы организации строительства

(Рейльян, Рабаданов, Козак)

1. Согласиться с предложением Минрегиона России (Ю.У.Рейльяна), Минприроды России (Р.З.Рабаданова), ГК "Олимпстрой" (С.А.Гапликова) о размещении выработанных грунтов и строительных отходов, образующихся в ходе строительства олимпийских объектов, в Ахштырском карьере.

2. ГК "Олимпстрой" (С.А.Гапликову) с учетом пункта I настоящего раздела до 17 июля 2013 г. внести соответствующие изменения в Общую схему организации строительства.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации



Д.Козак

П Е Р Е Ч Е Н Ь

органов исполнительной власти и организаций - ответственных исполнителей Программы строительства олимпийских объектов и подрядных организаций ГК "Олимпстрой"
(по пункту 2 протокола)

1. МВД России (объект, предусмотренный пунктом 274 Программы (шифр 2-4));

2. ФМС России (объект, предусмотренный пунктом 274 Программы (шифр 6-1));

3. Администрация г. Сочи (объекты, предусмотренные пунктами 140 (3 этап), 68 (2 этап), 235 (подпункт 1.71) Программы);

4. ОАО "Газпром" (объект, предусмотренный пунктом 105.3 Программы);

ЗАО "Корпорация "Инжтрансстрой" (объект, предусмотренный пунктом 69 (этап 1.4) Программы)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

органов исполнительной власти и организаций - ответственных исполнителей Программы строительства олимпийских объектов
(по пункту 3 протокола)

1. Администрация Краснодарского края (объект, предусмотренный пунктом 106 Программы);
2. Администрация г. Сочи (объекты, предусмотренные пунктами 138 (2 этап) Программы, 22.5 Перечня);
3. ООО "Роза Хутор" (объект, предусмотренный пунктом 175 (10 этап) Программы);
4. ООО "НАДЕЖДА+Н" (объект, предусмотренный пунктом 181.7 Программы);
5. ООО "ЮгПроектСтройМонтаж" (объект, предусмотренный пунктом 109 (1 этап) Программы);
6. ООО "ПФ "ВИС" (объекты, предусмотренные пунктами 108 (2 этап), 109.1 (2 этап) Программы)